

# Kvarvarande arbeten och kompletterande inköp 200 bryggan

from 30 maj

2017-05-29/ Rev 3 TSg

[Uppskattning resurser]

1. Färdigställa de sista Y bommarna, 3 st [3–4 man v 22–23]
  - ⇒ Leverans av ytterligare galvade rör till flyt blocken [HN => V22]
  - ⇒ Montera nya rör på flyt blocken samt översyn/justering
  - ⇒ ~~Montera en "orangesidolist" på ett av flyt blocken som saknar (Ta den från det trasiga blocket)~~
  - ⇒ Montera flyt blocken på Y-bommar samt översyn/justering
  - ⇒ Montera Y-bommarna på bryggan **Tänk på att ta 3 st lika beslag**
  
2. Tillverka en koppling/led mellan den nya och befintliga delen av bryggan [1–2 man v 22–25]
  - ⇒ ~~Leverans av material [TS beställer från Bollsta skroten lev ~24–25/5]~~
  - ⇒ ~~Tillverka/montera koppling/led [TS har pratat med Jonny Olsson]~~
  - ⇒ Montera det sista trall virket [Fixat 3 st 34x145 L 2430 mm]
  - ⇒ Tillverka en ramp med 8 st 34x145 trall virke över skarven och nivåskillnaden (Vi testar med en 34x145 på högkant som regel)
  
3. Sätta fast landgången i landfästet/betongplattan samt fixa marken ~~[1–2 man v 21]~~
  - ⇒ ~~Leverans av material [MEn + MEd?]~~
  - ⇒ ~~Använda mer betongblock för rätt nivå på marken + vågbrytare~~
  - ⇒ ~~Sätta fast landgången i fyrskärningen~~
  - ⇒ ~~Montera det sista trall virket~~
  - ⇒ ~~Plåt under hjulen och kanten [?]~~
  
4. Inspektera och byta kedjor på yttre delen [1–2 man dykare v 22]
  - ⇒ Dykare [RG har dialog med Isaksson] **det går inte att se alla vikterna så det är inte lätt att byta.**
  - ⇒ Titta på möjligheter att byta den yttre vänstra kedjan (~4-5 m)
  
5. ~~Stäcka upp och justera kedjorna på nya delen både vatten och på land [1–2 man v 22]~~
  - ⇒ ~~Borra in 2 öglor för fäst av landgången i landsidan/betong (MEn fixar)~~
  
6. Montera det 3:e beslaget, mitten, på varje Y-bom [1–2 man v 22–23]
  - ⇒ Leverans av galvade beslag, rör/sprint och slitbrickor [HN => v 22]
  - ⇒ 2 st 140 mm, 2 st 65 mm och 1 st 50 mm fransk skruv på ovansidan
  - ⇒ 2 st 100 mm och 1 st 50 mm fransk skruv på sidan
  - ⇒ **Här måste en man justera så man får rätt typ (Höjd på röret i beslaget skiljer år)**
  - ⇒ Skruva det sista trall virket gör det enkelt så det går att justera vid behov

7. Tillverka en ny stolpe för el uttag, vatten och belysning samt ~~montering på bryggan enligt ritning~~ [1 man under 21:e]

~~⇒ Återanvänd befintligt delar~~

8. Koppla in el + nya LED armaturer [1–2 man v 21–25]

- ~~⇒ Ny gummikabel till yttre delen + inkoppling [TS beställt via Håkan J]~~
- ⇒ Nya LED armatur inkl skymningsrelä på bryggans resp eluttag/stolpe [?]
  - Lampor med skymningssensor?
- ⇒ Ny dubbelbelysningsstolpe vid landfäste 200:an [MS]
- ⇒ Komplettera med klammer i landsidan när man kan vara i vattnet

9. Koppla in vatten [1 man v 21]

- ~~⇒ 1 st 90 grader vinkelkopplingar 20/25 [HN ordnar via Sundling]~~
- ~~⇒ Komplettera med klammer i landsidan när man kan vara i vattnet~~

10. Montera sparklist på träddeckat [1–2 man vecka 23–25]

- ⇒ Virke 28x145 [?]
- ⇒ **Den bör inte försvåra för justering av kedjorna och efterdrag beslag**

11. Numrerar platserna, 1 omg kvar, tas efter ev sparklist, pkt 10 [1 man under vecka 23–25]

- ⇒ Befintliga skyltar (Hamnkaptens vatten, RG)
- ⇒ Skyltar för el, vatten och kedjor (RG fixar)

12. Montera nya räddningsutrustning på 200 bryggan [1 man under vår/sommar]

- ⇒ Befintlig livboj? [RG]
- ⇒ Ny räddningsutrustning inkl skyltar [RG]

13. Avyttra delar av gamla bryggan och Y-bommarna => Vi som var samlade den 24/3 tycker helt klart att vi skall försöka sälja Y-bommar ~ 500–750 :-/st samt dela av brygga och sälja i "bitar"

[1 man under vår/sommar]

**Övrigt/tillkommande/oförutsett i SBS**

[1 man skyndsamt]

- ~~⇒ Laga militärvagnen (Hjulet)~~
- ~~⇒ Laga kopplingen på vattnet vid bastun => HN via Jensen~~
- ⇒ Fixa vattenkranen i köket (diskmaskinen)
- ⇒ Översyns spolfunktion toaletter? (Badrum)
- ⇒ ?

**"Köpa/Fixa" under somaren:**

- M16 gängstång L 250 mm + 2 st muttrar och 4 st fyrkantsbrickor (För rampövergången i mitten) => PE?
- Gul slang, min 100 mm att förlägga gummikabeln i på land fram till el-skåp? => MS är vidtalad! (~25 m)
- Skyltar på bryggan för EL-skav, Vatten-skarv och Infästning kedja => RG
- Köpa 2-3 st flyt block för reserv y-bommar och reservdel => Kolla Blocket!
- ?